

Projektname Bauherrschaft

Kontaktangaben Baustelle:

Baustellenverantwortlich Schreinerei

Datum, Unterschrift

- ☒ Die allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsschutzregeln werden eingehalten.
 - ☒ Sicherheitsmängel werden sofort behoben- oder dem Vorgesetzten gemeldet.
 - ☒ Vor Arbeitsaufnahme werden die Abläufe und Schutzmassnahmen besprochen, auch mit temporär Mitarbeitenden.
 - ☒ Maschinen, Geräte und Stoffe werden nur gemäss Angaben der Hersteller mit PSA eingesetzt.
 - ☒ Die erforderliche PSA ist vorhanden und wird konsequent eingesetzt (Helm, Sicherheitsschuhe, ...).
 - ☒ Ab 2m Absturzhöhe werden generell Massnahmen gegen Absturz getroffen.
 - ☒ Bei Asbest- und Schadstoffverdacht werden die Arbeiten eingestellt und Abklärungen veranlasst.
 - ☒ Zweckmässige Hilfsmittel zum Heben und Tragen stehen zur Verfügung und werden eingesetzt.
- ➔ Besteht Gefahr oder sind geplante Schutzmassnahmen nicht möglich, heisst es STOPP und der Baustellenverantwortliche muss die Arbeiten einstellen. Es darf erst weitergearbeitet werden, wenn die Sicherheitsmängel beseitigt sind.
- ➔ Wer sich selbst oder andere gefährdet wird vom Baustellenverantwortlichen weggewiesen.

Notfallorganisation



Notruf 144
SOS-App
(Handy)



Feuerwehr 118
Polizei 117
Tox 145



Standort
Erste-Hilfe-
Material

Im Fahrzeug

Erwartete Gefährdungen

Erforderliche Massnahme

	☐ Montagearbeit über 2 m Standhöhe	☐ Einsatz Podestleiter, Rollgerüst, Gerüst
	☐ Ungesicherte Absturzkanten	☐ Gefahrenbereich absperren (Seitenschutz)
	☐ Nicht durchbruchssichere Flächen	☐ Laufstege, Auffangnetz einsetzen
	☐ Asbest (Baujahr vor 1990)	☐ Proben an Labor / Resultat abwarten
	☐ Schadstoffe: Holzschutzmittel, Altholz	☐ Vorgehen gem. Schadstoffgutachten
	☐ Gesundheitsgefährdende Stoffe (z.B. Staub, Chemikalien, Baustoffe)	☐ Verwendung gem. Produktehersteller
	☐ Schwere Lasten heben und bewegen	☐ Masken und PSA tragen gem. Produktehersteller
		☐ Hilfsmittel einsetzen (Kran, Rolli, Lift, ...)
	☐ Arbeiten mit PSAG	☐ Korrekte Hebe- und Tragtechnik anwenden
	☐ Einsatz Hubarbeitsbühne (HAB)	☐ Ausbildungsnachweis der Schulung vorhanden
	☐ Anschlagen von Lasten am Kran	☐ Projektbesprechung gem. Anhang
		☐ Einweisung am eingesetzten Gerät (Typ)
Weitere Gefährdungen		und allfällige spezifische Massnahmen / Weisungen der Bauherrschaft
☐		☐
☐		☐

Ergänzende Unterlagen zum Projekt (Beilagen falls erforderlich)

☐ Projektbesprechung ☐ Ablauf - Massnahmenplan ☐ Baustellen-Kontrollplan

☐ Projektunterlagen:

☐ Suva Dokumente:

Projektbesprechung

- ☐ Objektspezifische Anleitung betreffend Arbeitsablauf und Schutzmassnahmen hat stattgefunden.

Ablauf – Massnahmenplan (Notizen)

Ausbildungsnachweis	Namen eintragen
☐ Arbeiten mit PSAgA	
☐ Einsatz Hubarbeitsbühne (HAB)	
☐ Anschlagen von Lasten am Kran	
☐	

PSA Plan	Hinweise
  Gehörschutz, Schutzbrille Gemäss Angaben Gerätehersteller Schutzbrille: bei der Bearbeitung von Material mit möglichem Splitterwurf.	
 Schutzhelm – Tragpflicht auf Baustellen Bei Gefährdung durch herunterfallende Gegenstände Im Schwenkbereich von Kran Bis Fertigstellung Rohbau (Unterdach)	
 Sicherheitsschuhe – Tragpflicht auf Baustellen Auf dem Rohbau Rückbau- oder Abbrucharbeiten Arbeiten mit dem Kran: Anschlagen von Lasten und Bauteilmontagen	
 Maskentragpflicht Bei staubintensiven Arbeiten (mindestens FFP2) Asbest FFP3, Vorgehen gem. Suva Nr. 84043.d	
 Warnweste – Tragpflicht auf Baustellen Bei Arbeit im Bereich von Fahrzeugen / Baumaschinen	

Datum